

	аванса за оборудование, монтаж камер КСО-298, монтаж силовых проводов, монтаж электрооборудования, монтаж электроосвещения, монтаж светильников, разеток, выключателей, устройств заземления, пуконаладка).								субподряд
ОРОСИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ									
6	ОТ-5 (земляные работы, укладка трубопроводов диаметром 225мм длиной 388,82 м устройство упора, предохранительного клапана, опорного гидранта, неподвижной опоры ДМ «Фрегат»).	01.05.15	30.05.15						ООО «Водстрой»
7	ОТ-8, ОТ-10 (земляные работы, укладка трубопроводов диаметром 180 мм длиной 651,72 м, устройство предохранительного клапана, опорного гидранта, неподвижной опоры ДМ «Фрегат», упора).	01.06.15	30.06.15						ООО «Водстрой»
8	ОТ-6 (земляные работы, укладка трубопроводов диаметром 315 мм длиной 364,88 м, диаметром 250 мм длиной 340 м, устройство ж/б колодца, установка задвижки диаметром 300 мм, устройство неподвижной опоры ДМ «Фрегат», опорного гидранта -2 шт., вентуза).	01.07.15	30.07.15						ООО «Водстрой»
9	ОТ-6, ОТ-1 (земляные работы, укладка трубопроводов диаметром 250 мм длиной 340 м, диаметром 180 мм длиной 1588 м, устройство упора-3 шт, неподвижной опоры ДМ «Фрегат»-3 шт, предохранительный клапан-2 шт, опорный гидрант-2 шт, вентуза, ж/б колодец, задвижка 150 мм).	31.07.15	31.08.15						ООО «Водстрой»
10	ОТ-12, ОТ-11 (земляные работы, укладка трубопроводов диаметром 315 мм длиной 403,42 м, диаметром 250 мм длиной 766,82 м, диаметром 225 мм длиной 18,5 м, ж/б колодец -2 шт, задвижка диаметром 300 мм, диаметром 200 мм, вентуза -3 шт, неподвижная опора ДМ «Фрегат»-2 шт, предохранительный клапан, опорный гидрант -3 шт, упор-2 шт).	01.09.15	30.09.15						ООО «Водстрой»
11	ОТ-10, ОТ-13 (земляные работы, укладка трубопроводов диаметром 280 мм длиной 364,81 м, диаметром 250 мм длиной 420 м, устройство упора-2 шт, неподвижной опоры ДМ «Фрегат»-2 шт, опорного гидранта, вентуза, ж/б колодца, задвижки диаметром 250 мм).	01.10.15	30.10.15						ООО «Водстрой»

Составил: Инженер ПТО ООО «Водстрой»

Борисов В.В.

Борисов В.В.